

水道 News 現場レポート1

降雨の中、現地の皆様に工夫して頂きまして、無事に配管が進んでいます。

誠にありがとうございます！

雨天時の融着作業の事例をご紹介します



地上での陸継ぎを行うために、ブルーシートで仮設テントを作成しました。



鋼管にシートを結び、掘削溝に設置しました。継手の下にもシートを敷き、施工しています。

EF受口付直管を納入しました。挿入標線記入により、使いやすくなったと好評です



現地で陸継ぎした上で、山道に沿わせて生曲げ配管しています。



挿口に挿入標線があらかじめ記入されているので、挿入不足が防げます。



EF受口付直管 口径100。
挿入長さは80mmです。

これからもひきつづき、工事現場でのご意見・ご感想を
おまちしております！